



FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

Projekty drogowe

Stan realizacji na 31 marca 2006 r.





Budowa autostrady A2 - 2004/PL/16/C/PT/001			
Zakres rzeczowy	odc.: Konin-Emilia (85 km)		
Koszt kwalifikowany:	380 600 000 EUR	Kwota dofinansowania z FS:	312 092 000 EUR
Zaawansowanie rzeczowe:	98,0%	Zaawansowanie finansowe:	85,0%
Obowiązująca data zakończenia projektu:	31.12.2007		
Proponowana modyfikacja:	- zmniejszenie grantu.		
Stan wypełnienia warunku środowiskowego:	- 13 grudnia 2005 KE uznała przedstawioną propozycję wykonania kompensacji przyrodniczej za wystarczającą, 27 kwietnia 2006 przekazano do DG Regio I Raport z wykonania kompensacji		



Budowa drogi ekspresowej S-8, 2004/PL/16/C/PT/002			
Zakres rzeczowy	odc.: Radzymin–Wyszków wraz z obwodnicą Wyszkowa (36km)		
Koszt kwalifikowany:	168 913 000 EUR	Kwota dofinansowania z FS:	140 197 790 EUR
Zaawansowanie rzeczowe:	0	Zaawansowanie finansowe:	0
Obowiązująca data zakończenia projektu:	31.12.2008		
Proponowana modyfikacja:	- zmniejszenie grantu		
Stan wypełnienia warunku środowiskowego:	- złożenie wniosków o wydanie decyzji: obw. Radzymina 8.03.2006, odc. Radzymin-Wyszków 23.02.2006, obw. Wyszkowa 28.11.2005 i uzupeł. 27.01.2006, planowana data zakończenia procedury oos: III kwartał 2006		



Budowa autostrady A1, 2004/PL/16/C/PT/003			
Zakres rzeczowy	odc.: Sośnica - Gorzyczki, etap I (15,5 km)		
Koszt kwalifikowany:	233 498 150 EUR	Kwota dofinansowania z FS:	193 803 465 EUR
Zaawansowanie rzeczowe:	0	Zaawansowanie finansowe:	0
Obowiązującą data zakończenia projektu:	31.12.2009		
Proponowana modyfikacja:	- zmniejszenie grantu		
Stan wypełnienia warunku środowiskowego:	- data złożenia wniosku o wydanie decyzji marzec 2006, planowana data zakończenia procedury ooś III kwartał 2006		



Budowa Autostrady A4, , 2004/PL/16/C/PT/004			
Zakres rzeczowy:	odc.: Zgorzelec – Krzyżowa (51,3 km)		
Koszt kwalifikowany:	307 367 000 EUR	Kwota dofinansowania z FS:	252 040 940 EUR
Zaawansowanie rzeczowe:	0	Zaawansowanie finansowe:	0
Obowiązująca data zakończenia projektu:	31.12.2008:		
Proponowana modyfikacja:	- zmniejszenie grantu		
Stan wypełnienia warunku środowiskowego	- wniosek niekompletny trwa uzupełnianie dokumentów, planowana data zakończenia procedury ooś III kwartał 2006 data złożenia wniosku o wydanie decyzji 24.08.2005 –		



Przebudowa drogi krajowej nr 2 - 2004/PL/16/C/PT/007			
Zakres rzeczowy	odc.: Siedlce – Terespol (98,3 km)		
Koszt kwalifikowany:	74 805 700 EUR	Kwota dofinansowania z FS:	62 088 731 EUR
Zaawansowanie rzeczowe:	0	Zaawansowanie finansowe:	0
Obowiązującą data zakończenia projektu:	31.12.2008		
Proponowana modyfikacja :	- zmniejszenie grantu		
Stan wypełnienia warunku środowiskowego:	- data złożenia wniosku o wydanie decyzji 23.02.2006, planowana data zakończenia procedury ooś III kwartał 2006		



Pomoc techniczna dla sektora transportu, CCI 2004/PL/16/C/PA/001			
Koszt kwalifikowany:	4 000 000 EUR	Kwota dofinansowania z FS:	3 400 000
Zobowiązanie na 2006:	0 EUR	Proponowane zobowiązanie na 2006:	0 EUR
Data zakończenia:	31 grudnia 2009	Planowana data zakończenia:	31 grudnia 2009
Zaawansowanie rzeczowe:	0,11 %	Zaawansowanie finansowe:	0,11 %
<u>Stan wypełnienia warunku środowiskowego:</u> nie dotyczy			
<u>Planowana modyfikacja:</u> brak			
<u>Zagrożenie m+24</u> - brak		<u>Zagrożenie m+12</u> - brak	



Budowa autostrady A4 - 2000/PL/16/P/PT/001			
Zakres rzeczowy	odc.: Kleszczów-Sośnica (19 km)		
Koszt kwalifikowany:	100 500 000 EUR	Kwota dofinansowania z FS:	75 375 000 EUR
Zaawansowanie rzeczowe:	80%	Zaawansowanie finansowe:	80%
Obowiązująca data zakończenia projektu:	31.12.2006		
Proponowana modyfikacja:	- modyfikacja wysłana do KE 10.07.2006; - przedłużenie czasu realizacji do 31.12.2007.		
Stan wypełnienia warunku środowiskowego:	- spełniony		



Wzmocnienie drogi nr 50 (dawna 717), 2000/PL/16/P/PT/004			
Zakres rzeczowy	odc.: Sochaczew – Grójec (51,7 km)		
Koszt kwalifikowany:	32 761 000 EUR	Kwota dofinansowania z FS:	24 570 750 EUR
Zaawansowanie rzeczowe:	100%	Zaawansowanie finansowe:	93,6%
Obowiązująca data zakończenia projektu:	31.12.2006		
Proponowana modyfikacja:	- modyfikacja wysłana do KE 4.01.2006 ; - dotyczy zwolnienia zobowiązania w wysokości 2,1 mln EUR .		
Stan wypełnienia warunku środowiskowego:	- spełniony		



Budowa drogi ekspresowej S1, 2000/PL/16/P/PT/005			
Zakres rzeczowy	odc.: Bielsko Biała-Skoczów-Cieszyn (28,2 km)		
Koszt kwalifikowany:	138 185 000 EUR	Kwota dofinansowania z FS:	103 638 750 EUR
Zaawansowanie rzeczowe:	62%	Zaawansowanie finansowe:	60%
Obowiązująca data zakończenia projektu:	31.12.2006		
Planowana modyfikacja	<ul style="list-style-type: none">- finansowa: zwolnienia zobowiązania w wysokości 31,8 mln EUR- rzeczowa: zmiany zakresu rzeczowego- data: 31.12.2008- modyf wysłana do KE. 6.07.2006		
Stan wypełnienia warunku środowiskowego:	- spełniony		



Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 7, 2000/PL/16/P/PT/007			
Zakres rzeczowy	odc.: Gdańsk - Jazowa wraz z rehabilitacją mostu nad rzeką Wisłą w Kiezmarku (42,1 km) oraz roboty dodatkowe: budowa węzła Nowy Dwór i wiaduktu w Kmiecinie		
Koszt kwalifikowany:	82 832 000 EUR	Kwota dofinansowania z FS:	62 124 000 EUR
Zaawansowanie rzeczowe:	66%	Zaawansowanie finansowe:	64%
Obowiązująca data zakończenia projektu:	31.12.2007		
Proponowana modyfikacja	<ul style="list-style-type: none">- finansowa - zwolnienia zobowiązania w wysokości 6 212 500;- rzeczowa - dodatkowe roboty;- daty – 31.12.2008;- modyf wysłana do KE 22.06.2006.		
Stan wypełnienia warunku środowiskowego:	- spełniony		



Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 4, 2000/PL/16/P/PT/008			
Zakres rzeczowy	odc.: Kraków - Tarnów (68 km)		
Koszt kwalifikowany:	62 233 000 EUR	Kwota dofinansowania z FS:	46 674 750 EUR
Zaawansowanie rzeczowe:	29%	Zaawansowanie finansowe:	27%
Obowiązująca data zakończenia projektu:	31.12.2006:		
Proponowana modyfikacja	- zmiana daty 31.12.2008; - modyf wysłana do KE 26.06.2006.		
Stan wypełnienia warunku środowiskowego:	- spełniony		



Przebudowa autostrady A-4 - 2001/PL/16/P/PT/009			
Zakres rzeczowy	odc.: Krzywa - Wrocław (91,6 km)		
Koszt kwalifikowany:	252 700 000 EUR	Kwota dofinansowania z FS:	189 525 000 EUR
Zaawansowanie rzeczowe:	76%	Zaawansowanie finansowe:	75%
Obowiązująca data zakończenia projektu:	31.12.2006		
Proponowana modyfikacja:	<ul style="list-style-type: none">- finansowa - zwolnienia zobowiązania w wysokości 67,9 mln EUR- zmiana daty 31.12.2007- modyf wysłana do KE 13.10.2005		
<u>Stan wypełnienia warunku środowiskowego</u>		- spełniony	



Wzmocnienie drogi krajowej nr 50, 2002/PL/16/P/PT/018			
Zakres rzeczowy	odc.: Grójec - Mińsk Mazowiecki (67,1 km)		
Koszt kwalifikowany:	74 411 000 EUR	Kwota dofinansowania z FS:	55 808 250 EUR
Zaawansowanie rzeczowe:	33%	Zaawansowanie finansowe:	33%
Obowiązująca data zakończenia projektu:	31.12.2007		
Proponowana modyfikacja	<ul style="list-style-type: none">- finansowa - zwolnienia zobowiązania w wysokości 14,4 mln EUR;- zmiana daty końcowej 31.12.2008;- modyf. wysłana do KE 7.01.2005.		
Stan wypełnienia warunku środowiskowego	- spełniony		



Budowa drugiej jezdni drogi krajowej nr 18 - 2002/PL/16/P/PT/019			
Zakres rzeczowy	odc.: Olszyna – Golnice (59,4 km)		
Koszt kwalifikowany:	118 000 000 EUR	Kwota dofinansowania z FS:	88 500 000 EUR
Zaawansowanie rzeczowe:	61%	Zaawansowanie finansowe:	58%
Obowiązującą data zakończenia projektu:	31.12.2007		
Proponowana modyfikacja	<ul style="list-style-type: none">- finansowa- zwolnienia zobowiązania w wysokości 35,8 mln EUR;- zmiana daty końcowej 31.12.2008;- modyf wysłana do KE 4.08.2005.		
Stan wypełnienia warunku środowiskowego	- brak		



Budowa autostrady A2 -2003/PL/16/P/PT/020			
Zakres rzeczowy	odc.: Emilia-Stryków II (18 km)		
Koszt kwalifikowany:	54 785 832 EUR	Kwota dofinansowania z FS:	41 089 374 EUR
Zaawansowanie rzeczowe:	100%	Zaawansowanie finansowe:	90%
Obowiązująca data zakończenia projektu:	31.12.2007		
Proponowana modyfikacja	- brak		
<u>Stan wypełnienia warunku środowiskowego</u>	- brak		



Przygotowanie projektu autostrady A-4- ISPA 2002/PL/16/P/PA/007			
Zakres rzeczowy	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla odc. Zgorzelec – Krzyżowa (51,3 km)		
Koszt kwalifikowany:	6 625 000 EUR	Kwota dofinansowania z FS:	4 968 750 EUR
Zaawansowanie rzeczowe:	100 %	Zaawansowanie finansowe:	100 %
Obowiązująca data zakończenia projektu:	31.12.2005		
Proponowana modyfikacja:	- brak		
Stan wypełnienia warunku środowiskowego	- nie dotyczy		



Przygotowanie projektu autostrady A-2 - 2002/PL/16/P/PA/010			
Zakres rzeczowy	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla odcinka Stryków - Konotopa (94 km)		
Koszt kwalifikowany:	700 000 EUR	Kwota dofinansowania z FS:	525 000 EUR
Zaawansowanie rzeczowe:	100 %	Zaawansowanie finansowe:	100%
Obowiązującą data zakończenia projektu:	31.12.2005		
Proponowana modyfikacja	- brak		
Stan wypełnienia warunku środowiskowego	- brak		



**Wsparcie w procesie przygotowywania i implementacji projektów
współfinansowanych z Funduszu Spójności w sektorze transportu drogowego,
2003/PL/16/P/PA/014**

Zakres rzeczowy			
Koszt kwalifikowany:	5 200 000 EUR	Kwota dofinansowania z FS:	3 900 000 EUR
Zaawansowanie rzeczowe:	0 %	Zaawansowanie finansowe:	1,5%
Obowiązująca data zakończenia projektu:	31.12.2006		
Proponowana modyfikacja	- zmiana daty końcowej 31.12.2008		
Stan wypełnienia warunku środowiskowego	- brak		